UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

HEIZPROTOKOLL
ZUM FUNKTIONSHEIZEN DER DÜNNESTRICHE

UZIN NC 167 | UZIN NC 195 | UZIN NC 587 | UZIN NC 567

WICHTIGE VORBEMERKUNGEN:

- Die Raumtemperatur sollte während der Verlegung und Erhärtung des Estrichs mindestens 18 °C betragen. Wir empfehlen in der kalten Jahreszeit die Heizung bereits von Verlegebeginn an mit geringer Vorlauftemperatur in Betrieb zu nehmen.
- Das Aufheizen erfolgt in Anlehnung der Anforderungen des Protokolls P2 der „Schnittstellenkoordination bei Flächenheizungs und Flächenkühlungssystemen".
- Um überschüssige Feuchtigkeit abzutransportieren sind die Räume in geeigneter Weise zu Lüften (Stoßlüften). Zugluft ist zu vermeiden.
- Die Estrichoberfläche muss frei von Baumaterial, Folien o. ä. sein.
- Während der Durchführung des Funktionsheizens ist die Nachtabsenkung außer Betrieb zu nehmen.

AUFTRAGGEBER:

BAUVORHABEN / GEBÄUDE:

BAUABSCHNITT:

RAUM:

DOKUMENTATION DER DURCHFÜHRUNG:

Art des Dünnestrichs: ☐ UZIN NC 167 ☐ UZIN NC 195 ☐ UZIN NC 587 ☐ UZIN NC 567

Heizsystem: _____

Estrichnenndicke (incl. Rohr) in cm: _____

Rohrüberdeckung in cm: _____

TAG:	DATUM:	ABLAUF:	AUSGEFÜHRT DURCH:
		Einbaudatum | letzter Einbautag	
Tag 1		Liegezeit	
Tag 2		Liegezeit	
Tag 3		Beginn Funktionsheizen auf 25 °C Vorlauftemperatur	
Tag 4		25 °C halten	
Tag 5		Vorlauftemperatur anheben auf maximale Vorlauftemperatur von 45 °C	
Tag 6		Ende des Funktionsheizens. Anlage auf 25° C abkühlen (bei Frostgefahr ist die Anlage entsprechend in Betrieb zu lassen)	

UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

HEIZPROTOKOLL
ZUM FUNKTIONSHEIZEN DER DÜNNESTRICHE

UZIN NC 167 | UZIN NC 195 | UZIN NC 587 | UZIN NC 567

WICHTIG:

- Produktdatenblatt des eingesetzten Produkts beachten.

BELEGREIFE ERREICHT AM:

BEGINN DER OBERBODENVERLEGUNG:

BESTÄTIGUNG DER DURCHGEFÜHRTEN MASSNAHMEN:

Ort, Datum:	Heizungsbauer Stempel | Unterschrift
Ort, Datum:	Oberbodenleger Stempel | Unterschrift
Ort, Datum:	Bauleiter Stempel | Unterschrift
Ort, Datum:	Bauherr / Auftraggeber Stempel | Unterschrift

Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Deutschland | T +49 731 4097-0 | F +49 731 4097-110 | USt-IdNr.: DE 812 254 252
Registergericht Ulm, HRB 3499 | Mitglieder des Vorstands: Christian Richter, Julian Utz, Philipp Utz | Vorsitzender des Aufsichtsrat: Dr. H. Werner Utz
info@uzin.com | www.uzin.com

02.2026|ms

UZIN WOLFF PALLMANN arturo codex Pajarito UZIN UTZ
YOUR FLOOR. OUR PASSION.